



Informacja o postępie prac przy Centrum Kongresowym za miesiąc listopad 2013 roku

2014-03-17

Stan zaawansowania robót budowlanych na Centrum Kongresowym na dzień 30 listopada 2013 roku.

W miesiącu listopadzie na budowie Centrum Kongresowego w segmencie zaplecza trwało wykonanie pokrycia dachu w systemie Kalzip, trwało wykonywanie instalacji elektrycznych, sanitarnych, słaboprądowych, suchej zabudowy, a także roboty tynkarskie na wszystkich poziomach. Trwało wykonywanie posadzek w poszczególnych pomieszczeniach. W segmencie Sali audytoryjnej trwały prace przy konstrukcji drugorzędnej widowni, zakończono montaż konstrukcji dachu, rozpoczęto montaż pokrycia dachu (Kalzip), trwały prace murarskie na wszystkich poziomach oraz wykonanie suchej zabudowy. Trwało wykonywanie prac wykończeniowych, wykonanie instalacji elektrycznych i słaboprądowych. Kontynuowano wykonanie instalacji hydrantowej i tryskaczowej. W segmencie Sali dużej rozpoczęto wykonanie pokrycia dachu (Kalzip), trwały prace tynkarskie oraz wykonanie instalacji elektrycznych i sanitarnych. Trwało wykonanie suchej zabudowy w pomieszczeniach toalet, wykonanie instalacji słaboprądowych. W segmencie Foyer zakończono montaż blachy trapezowej (pokrycie dachu). Kontynuowano prace przy instalacji hydrantowej w tym segmencie, prace przy wykonaniu instalacji wentylacji i klimatyzacji. W dalszym ciągu w kondygnacjach podziemnych (garaże) kontynuowano wykonywanie instalacji elektrycznych, słaboprądowych, instalacji wodno-kanalizacyjnej i hydrantowej, instalacji chłodu, tryskaczowej, instalacji wentylacji i klimatyzacji oraz centralnego ogrzewania i ciepła technologicznego – prace zmierzają ku końcowi. Przy wykonaniu posadzek na kondygnacjach -1 oraz -2 pozostało do wykonania położenie żywicy, sylikonowanie i ułożenie profili dylatacyjnych. Trwały prace przy wykonaniu wymiennikowni ciepła oraz stacji trafo (prace wykończeniowe pomieszczeń, wykonanie instalacji, montaż urządzeń). Trwało wykonywanie ceramicznej, wentylowanej elewacji budynku (część zachodnia, północna i południowa obiektu) oraz montaż okien na elewacji zachodniej, północnej i południowej. Trwał montaż konstrukcji pod elewację szklaną. Trwało wykonywanie systemu BMS (system zarządzania budynkiem).

Sporządził: Michał Dyktyński

**Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach
Małopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007-2013
Fundusze Europejskie dla Małopolski**