



Informacja o postępie prac przy Centrum Kongresowym za miesiąc grudzień 2013 roku

2014-03-17

Stan zaawansowania robót budowlanych na Centrum Kongresowym na dzień 31 grudnia 2013 roku.

W miesiącu grudniu na budowie Centrum Kongresowego w segmencie zaplecza trwało wykonywanie instalacji elektrycznych, sanitarnych, słaboprądowych, suchej zabudowy, a także roboty tynkarskie na wszystkich poziomach. Trwało wykonywanie posadzek w poszczególnych pomieszczeniach. W segmencie Sali audytoryjnej trwały prace przy konstrukcji drugorzędnej widowni, trwał montaż pokrycia dachu (Kalzip), trwały prace murarskie na wszystkich poziomach oraz wykonanie suchej zabudowy. Ponadto trwało wykonywanie prac wykończeniowych, wykonanie instalacji elektrycznych i słaboprądowych. Rozpoczęto realizację mechaniki scenicznej. Kontynuowano wykonanie instalacji hydrantowej i tryskaczowej. W segmencie Sali dużej trwało wykonanie pokrycia dachu (Kalzip), trwały prace tynkarskie oraz wykonanie instalacji elektrycznych i sanitarnych. Trwało wykonanie suchej zabudowy w pomieszczeniach toalet, wykonanie instalacji słaboprądowych. Rozpoczęto wykonanie izolacji akustycznej ścian. W segmencie Foyer kontynuowano prace przy instalacji hydrantowej, instalacji wentylacji i klimatyzacji. Rozpoczęto wykonanie pokrycia dachu (Kalzip). W dalszym ciągu w kondygnacjach podziemnych (garaże) kontynuowano wykonywanie instalacji elektrycznych, słaboprądowych, instalacji wodno-kanalizacyjnej i hydrantowej, instalacji chłodu, tryskaczowej, instalacji wentylacji i klimatyzacji oraz centralnego ogrzewania i ciepła technologicznego – prace zmierzają ku końcowi. Na obu kondygnacjach rozpoczęto wykonywanie żywicy na posadzkach, sylikonowanie i ułożenie profili dylatacyjnych. Ponadto rozpoczęto wykonywanie tynkowania oraz montaż opraw oświetleniowych. Trwały prace przy wykonaniu wymiennikowni ciepła oraz stacji trafo (wykonanie instalacji, montaż urządzeń). Trwało wykonywanie ceramicznej, wentylowanej elewacji budynku (część zachodnia, północna i południowa obiektu) oraz zakończono montaż okien na elewacji zachodniej, północnej i południowej. Trwał montaż konstrukcji pod elewację szklaną. Trwało wykonywanie systemu BMS (system zarządzania budynkiem).

Sporządził: Michał Dyktyński

**Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach
Małopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007-2013
Fundusze Europejskie dla Małopolski**