



**Magiczny
Kraków**

Postępująca budowa klubu kultury Koszykarska

2023-04-05

Trwa budowa klubu kultury w rejonie ul. Koszykarskiej w Podgórzu. Wykonawca - Zakład Techniczno-Budowlany POLBAU - po realizacji robót ziemnych, fundamentowych i żelbetowych zamontował więźbę dachową oraz konstrukcję z drewna klejonego nad zaprojektowaną halą widowiskową. Aktualnie kontynuowane są roboty sanitarne, elektryczne oraz prace dotyczące wentylacji mechanicznej wewnątrz budynku.

Nakładany jest tynk wewnątrz pomieszczeń oraz roboty posadzkowe na 1 piętrze. W piwnicy układane są płytki na podłodze. Trwa montaż pokrycia dachowego, a także kontynuowane są roboty drogowe wokół budynku.

Budynek nowego klubu kultury będzie się składał z parteru i poddasza użytkowego. Na parterze kameralnego budynku znajdą się sala wielofunkcyjna, pokój matki z dzieckiem, sala widowiskowa o powierzchni ok. 170 m kw. wraz z garderobami, pomieszczenia biurowe, administracyjne oraz węzeł sanitarny. Na poddaszu budynek będzie posiadał pracownie edukacyjne m.in - muzyczną, komputerową i plastyczną - z zapleczem technicznym. Piwnica przeznaczona będzie na pomieszczenia techniczne oraz szatnię. Budynek będzie dostosowany do potrzeb osób niepełnosprawnych. Powstaną miejsca postojowe dla samochodów i rowerów. Ponadto oprócz samego budynku, firma POLBAU sp. z o.o. będzie miała za zadanie wybudować drogę dojazdową od strony ul. Gumniska.

Wartość kontraktu z firmą POLBAU wynosi blisko **13,3 mln zł**. Operatorem nowego klubu kultury będzie Centrum Kultury Podgórza.