



Informacja o postępie prac przy Centrum Kongresowym za miesiąc maj 2014

2014-10-02

Stan zaawansowania robót budowlanych na Centrum Kongresowym na dzień 31 maja 2014 roku.

W miesiącu maju na budowie Centrum Kongresowego w segmencie zaplecza trwało wykonywanie instalacji elektrycznych (oświetlenie). Prowadzono roboty posadzkarskie na wszystkich poziomach, układano glazurę na ścianach. Kontynuowano wykonanie systemów elektroakustyki na salach S3 i S4. Rozpoczęto wykonanie okładzin akustycznych ścian i sufitów w obu w/w salach. W segmencie Sali audytoryjnej kontynuowano roboty wykończeniowe oraz realizację mechaniki scenicznej (dolnej i górnej). Zakończono wykonywanie sufitu akustycznego, trwała realizacja podłóg podniesionych oraz kontynuowano roboty związane z wykonaniem systemów elektroakustycznych. W segmencie Sali dużej wykonywano prace tynkarskie oraz trwało wykonanie instalacji słaboprądowych. Kontynuowano wykonanie izolacji akustycznej ścian oraz sufitu (zakończono), wykonanie robót związanych z realizacją systemów elektroakustycznych. W segmencie Foyer trwały prace przy instalacjach słaboprądowych. Kontynuowano wykonanie wyoblenia dachu. Trwało wykonanie posadzek jastrychowych, zabudowy ścianek g-k, sufitów podwieszanych, montaż barier szklanych. W dalszym ciągu w kondygnacjach podziemnych (garaże) trwało wykonywanie instalacji elektrycznych (oświetlenie) oraz roboty wykończeniowe. Zakończono roboty przy instalacjach słaboprądowych.

W całym obiekcie praktycznie zakończono wykonanie instalacji wodociągowej, hydrantowej, kanalizacji sanitarnej, tłuszczowej, deszczowej, tryskaczowej, centralnego ogrzewania (do zakończenia pozostał montaż grzejników, kurtyn powietrznych, agregatów grzewczo-wentylacyjnych i ich regulacja), chłodniczej, wentylacji i klimatyzacji, wentylacji pożarowej, instalacji elektrycznych (bez opraw oświetleniowych i systemu sterowania). Zakończono wykonanie stacji trafo. Kontynuowano realizację szklanej części elewacji obiektu, trwał montaż wind oraz stolarki drzwiowej. Rozpoczęto wykonanie docelowego zagospodarowania terenu wokół obiektu, wykonanie systemu sterowania oświetleniem i roletami. Trwało wykonanie systemu BMS (system zarządzania budynkiem).

Sporządził: Michał Dyktyński

**Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach
Małopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007-2013
Fundusze Europejskie dla Małopolski**