



Informacja o postępie prac przy Centrum Kongresowym za miesiąc czerwiec 2014

2014-10-02

Stan zaawansowania robót budowlanych na Centrum Kongresowym na dzień 30 czerwca 2014 roku.

W miesiącu czerwcu na budowie Centrum Kongresowego w segmencie zaplecza trwało wykonywanie instalacji elektrycznych (oświetlenie). Prowadzono roboty posadzkarskie na wszystkich poziomach, układano glazurę na ścianach, montowano osprzęt w łazienkach wraz z drzwiami do pomieszczeń. Kontynuowano wykonanie systemów elektroakustyki na salach S3 i S4. Trwało wykonanie okładzin akustycznych ścian i sufitów w obu w/w salach. W segmencie Sali audytoryjnej kontynuowano roboty wykończeniowe oraz realizację mechaniki scenicznej (dolnej i górnej). Kontynuowano realizację podłóg podniesionych oraz roboty związane z wykonaniem systemów elektroakustycznych. Rozpoczęto wykonanie ściennych okładzin akustycznych. W segmencie Sali teatralnej wykonywano prace tynkarskie oraz trwało wykonanie instalacji słaboprądowych. Kontynuowano wykonanie izolacji akustycznej ścian, wykonanie robót związanych z realizacją systemów elektroakustycznych. W segmencie Foyer trwały prace przy instalacjach słaboprądowych. Trwało wykonanie posadzek jaskrawych, zabudowy ścianek g-k, sufitów podwieszanych, montaż barier szklanych. W kondygnacjach podziemnych (garaże) praktycznie zakończono wykonywanie prac – do zakończenia pozostało wykonanie posadzek z oznaczeniem miejsc parkingowych.

Kontynuowano wykonanie wyoblenia dachu. Zakończono realizację instalacji wodociągowej, hydrantowej, kanalizacji sanitarnej, tłuszczowej, deszczowej, tryskaczowej, centralnego ogrzewania (pozostał montaż grzejników, kurtyn powietrznych, agregatów grzewczo-wentylacyjnych i ich regulacja), chłodniczej, wentylacji i klimatyzacji, wentylacji pożarowej, instalacji elektrycznych (bez opraw oświetleniowych i systemu sterowania). Kontynuowano realizację szklanej części elewacji obiektu, trwał montaż wind oraz stolarki drzwiowej. Rozpoczęto montaż galanterii sanitarnej oraz mebli wbudowanych. Trwało wykonanie docelowego zagospodarowania terenu wokół obiektu, wykonanie systemu sterowania oświetleniem i roletami oraz wykonanie systemu BMS (system zarządzania budynkiem).

Sporządził: Michał Dyktyński

**Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach
Małopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007-2013**

Fundusze Europejskie dla Małopolski