



Trasa Łagiewnicka: przekopano tunel pod ul. Turowicza

2020-04-08

W poniedziałek, 6 kwietnia w godzinach popołudniowych wykonawca budowy Trasy Łagiewnickiej zakończył przekop pod ul. Turowicza. Przez wiele tygodni, niewidoczni dla kierowców jadących ul. Turowicza operatorzy koparek wydobywali ziemię, pracując pod użytkowaną przez kierowców ulicą.

By zminimalizować utrudnienia w ruchu, budowę tego tunelu podzielono na kilka etapów – dzięki temu możliwe było utrzymanie ruchu samochodowego. W pierwszej kolejności wykonano konstrukcję tunelu pod jezdnią wschodnią ul. Turowicza. Gdy nowa jezdnia była gotowa, przekierowano na nią ruch samochodowy rozpoczynając prace nad budową konstrukcji tunelu pod jezdnią zachodnią.

Gdy tylko konstrukcja była gotowa, wykonawca rozpoczął wydobywanie ziemi znajdującej się między tak przygotowanymi elementami konstrukcyjnymi tunelu. Kiedy tylko było to możliwe, rozpoczął również prace związane z wykonaniem nowej jezdni zachodniej ul. Turowicza.

– Zakładamy, że ulica Turowicza będzie w pełni przejezdna pod koniec trzeciego kwartału tego roku – mówi Krzysztof Migdał, inżynier kontraktu. – Wykonawca będzie teraz kontynuował prace związane z wykonaniem jezdni zachodniej ul. Turowicza, oraz prace budowlane wewnątrz tunelu. Oczywiście niewiadomą pozostaje wpływ epidemii na proces budowy trasy, jednak jak dotąd udało się tak zorganizować prace, że są prowadzone bez większych zakłóceń – zaznacza Migdał.

Przypomnijmy: zgodnie z harmonogramem prac ruch drogowy po Trasie Łagiewnickiej powinien zostać umożliwiony 31 grudnia 2021 r.