



Prace na al. Jana Pawła II i ul. Ptaszyckiego zakończą się w lipcu

2022-05-16

Jeszcze tylko dwa miesiące potrwać prace związane z przebudową torowiska tramwajowego w ciągu al. Jana Pawła II (od placu Centralnego do ul. Ptaszyckiego) i ul. Ptaszyckiego (do ul. Bardosa).

W zakresie prac związanych z przebudową torowiska – zaawansowanie jest na poziomie 90 proc. Zostały już wykonane wszystkie perony przystankowe. Przebudowane zostały trzy skrzyżowania, na pozostałych trzech trwają roboty wykończeniowe.

Na odcinku od placu Centralnego do ul. Daniłowskiego są już gotowe wygradzenia torowe. Do wykonania pozostały roboty związane z wzmocnieniem konstrukcji mostu nad Dłubnią.

W tym miejscu po usunięciu starego torowiska wykonana została ekspertyza stanu technicznego obiektu – wykazała ona konieczność wzmocnienia istniejącej konstrukcji.

Tym samym pierwotnie zakładany termin przywrócenia ruchu tramwajowego po okresie ośmiu miesięcy od rozpoczęcia robót nie zostanie dotrzymany. Tramwaje wrócą w momencie zakończenia całości inwestycji – w lipcu br.

Koszt inwestycji to ponad 33 mln zł.