



**Magiczny
Kraków**

Informacja o postępie prac przy Centrum Kongresowym za miesiąc marzec 2013

2013-05-08

W miesiącu marcu na budowie Centrum Kongresowego kontynuowane były roboty konstrukcyjne żelbetowe powyżej stanu „0” we wszystkich segmentach obiektu. Wykonywano ściany, słupy, belki oraz stropy do i powyżej poziomu +3. W segmentach zaplecza i Sali dużej notowane jest największe zaawansowanie prac. Równocześnie prowadzono montaż konstrukcji stalowej w segmencie zaplecza powyżej poziomu +3, wykonano strop na poziomie +4 oraz kontynuowano prace przy montażu konstrukcji stalowej między Salami audytoryjną i dużą. W segmencie Sali dużej wykonywano montaż kratownic stalowych nad widownią. W segmencie Sali audytoryjnej prowadzono prace konstrukcyjne przy wykonaniu ścian i tarcz żelbetowych do poziomu +2 oraz +3. W segmencie Foyer trwają roboty przy montażu konstrukcji stalowej – na poziomach od 0 do +3. Trwały roboty murowe w garażach na poziomie -1 oraz wykonanie instalacji elektrycznych w garażach na poziomach -1, -2. W segmencie Zaplecza rozpoczęto roboty murowe. Na kondygnacjach podziemnych rozpoczęto wykonywanie instalacji wodociągowej i hydrantowej, instalacji sanitarnej oraz instalacji wentylacji i klimatyzacji.

Sporządził: Michał Dyktyński

**Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach
Małopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata
2007-2013**

Fundusze Europejskie dla Małopolski