



Informacja o postępie prac przy Centrum Kongresowym za miesiąc luty 2014

2014-05-14

Stan zaawansowania robót budowlanych na Centrum Kongresowym na dzień 28 lutego 2014 roku.

W miesiącu lutym na budowie Centrum Kongresowego w segmencie zaplecza trwało wykonywanie instalacji elektrycznych, sanitarnych, słaboprądowych, a także roboty tynkarskie i posadzkarskie na wszystkich poziomach. Rozpoczęto układanie glazury na ścianach, w ciągach komunikacyjnych oraz kontynuowano wykonanie systemów elektroakustyki na salach S3 i S4. W segmencie Sali audytoryjnej trwały prace przy konstrukcji drugorzędnej widowni (zmierzają ku końcowi), wykonywano prace wykończeniowe, kontynuowano wykonanie instalacji elektrycznych i słaboprądowych oraz wykonanie mechaniki scenicznej. Rozpoczęto prace związane z wykonaniem systemów elektroakustycznych. Kontynuowano wykonanie instalacji hydrantowej i tryskaczowej. W segmencie Sali dużej wykonywano prace tynkarskie oraz wykonanie instalacji elektrycznych, sanitarnych i słaboprądowych. Kontynuowano wykonanie izolacji akustycznej ścian oraz sufitu. Rozpoczęto prace związane z wykonaniem systemów elektroakustycznych. W segmencie Foyer trwały prace przy instalacji hydrantowej, instalacji wentylacji i klimatyzacji, elektrycznej oraz instalacjach słaboprądowych. Kontynuowano wykonanie pokrycia dachu (Kalzip). W dalszym ciągu w kondygnacjach podziemnych (garaże) trwało wykonywanie instalacji elektrycznych, słaboprądowych, instalacji wodno-kanalizacyjnej i hydrantowej, instalacji chłodu, tryskaczowej, instalacji wentylacji i klimatyzacji oraz centralnego ogrzewania i ciepła technologicznego – prace zmierzają ku końcowi. Trwało wykonywanie tynkowania ściany szczelinowej oraz montaż opraw oświetleniowych. Kontynuowano prace przy wykonaniu wymiennikowni ciepła oraz stacji trafo (wykonanie instalacji, montaż urządzeń). Trwało wykonywanie ceramicznej, wentylowanej elewacji budynku (część zachodnia, północna i południowa obiektu). Montowano konstrukcję pod elewację szklaną. Trwało wykonanie instalacji ogrzewania dachu oraz systemu BMS (system zarządzania budynkiem).

Sporządził: Michał Dyktyński

**Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach
Małopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007-2013
Fundusze Europejskie dla Małopolski**