Na Klinach trwa budowa szkoły podstawowej

2020-06-04

Mimo pandemii prace przy budowie szkoły podstawowej na osiedlu Kliny postępują zgodnie z harmonogramem. A ten zakłada, że nowa szkoła zostanie oddana do użytku we wrześniu 2021 roku. Jest to największa z inwestycji realizowanych obecnie przez Miejskie Centrum Obsługi Oświaty w Krakowie. Jej koszt to ponad 42 mln zł.

Zgodnie z dokumentacją projektową budynek nowej szkoły podstawowej będzie miał trzy kondygnacje naziemne oraz jedną podziemną. Całkowita powierzchnia obiektu wyniesie około 7000 m^2. Nowa szkoła podstawowa pomieści 24 sale lekcyjne i pracownie, salę gimnastyczną wraz z zapleczem, świetlicę, bibliotekę, czytelnię oraz pion żywieniowy wraz z jadalnią. Będzie mogło do niej uczęszczać około 600 uczniów.

Wykonano już konstrukcję budynku sali gimnastycznej, a w najbliższych dniach ukończone zostanie jej zadaszenie. Równolegle trwają prace przy elewacji tej sali i montaż przeszkleń z profili szklanych. Rozpoczęły się także prace murarskie w zakresie wznoszenia ścian działowych. Wykonywana jest instalacja elektryczna. W dalszej kolejności odbędzie się montaż ślusarki i stolarki okienno-drzwiowej, a także roboty w zakresie instalacji sanitarnych. Po wykonaniu konstrukcji całego budynku wykonawca przystąpi do prac nad stropodachem. Na koniec wykonane zostaną ostatnie prace instalacyjne i wykończeniowe oraz cała infrastruktura związana z zagospodarowaniem terenu, w tym drogi, parking i boisko.

Prace budowlane w systemie „zaprojektuj i wybuduj” prowadzi Przedsiębiorstwo Budowlane DOMBUD SA, z którym pod koniec 2018 roku Miejskie Centrum Obsługi Oświaty w Krakowie zawarło umowę. Całkowity koszt inwestycji to 42 mln 600 tys. zł.